

„PRONAD-Q”

PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis

ul. Powstańców 77, 43 – 211 Czarków

NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103

tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

## PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

**Inwestycja: REMONT UL. SŁOWIAŃSKIEJ  
W ORZESZU JAŚKOWICACH**

**Inwestor: Miasto Orzesze  
43 – 180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21**

**Opracował: mgr inż. Jarosław Kubis**

Orzesze, grudzień 2017r.

mgr inż. Jarosław Kubis  
Uprawnienia bud. bez ograniczeń do kierowania  
pr. budowlanymi, konstr. bud. 12.0002.175/02  
Kubis Jarosław SŁOWIAŃSKIEJ/PROJEKT  
Wzrost: 187cm, Waga: 75kg, Data urodzenia: 1975-01-13  
FORNIAŁOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁACISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax: (32) 224-44-99

Załącznik do: PISMA  
nr. 112.102.01.018  
z dnia 22.01.18  
Załącznik do: ZAWIADOMIENIA  
nr. 112.102.01.018  
z dnia 22.01.18

## PROJEKT ZAWIERA

### Część opisowa

1. Opis techniczny

### Część graficzna

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Plan orientacyjny                                       | - rys. nr 1   |
| 2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 – oznakowanie istniejące | - rys. nr 2   |
| 3. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 – oznakowanie tymczasowe | - rys. nr 3-4 |
| 4. Plan sytuacyjny w skali 1:2000 – wyznaczone objazdy     | - rys. nr 5-6 |

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax (32) 224-44-93

# OPIS TECHNICZNY

POWIATOWY ZARZĄD OŚWIĘCZĄ  
43-170 ŁĄCISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax. (32) 224-44-53

1. Podstawa opracowania.....	3
2. Inwestor.....	3
3. Cel i zakres opracowania.....	3
4. Stan istniejący – charakterystyka .....	3-4
5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu.....	4
5.1. Zasady ogólne .....	4
5.2. Projektowane oznakowanie.....	4
5.3. Obowiązki Wykonawcy.....	5
6. Opis występujących zagrożeń lub utrudnień.....	5
7. Termin wykonania robót.....	6
8. Uwagi.....	6

## 1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania są:

- umowa z Miastem Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21 (Umowa nr WK 60/2017 z dnia 08.12.2017r.)
- plan sytuacyjny w skali 1:1000
- wizja w terenie
- przepisy obowiązujące w powyższym zakresie :
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

## 2. Inwestor:

Miasto Orzesze

ul. Św. Wawrzyńca 21, 43 – 180 Orzesze

## 3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu ul. Słowiańskiej w Orzeszu-Jaśkowicach.

## 4. Stan istniejący – charakterystyka ruchowa.

Ul. Słowiańska jest drogą gminną o nawierzchni z asfaltobetonu. Natężenie na ww. ulicy jest średnie stanowi dojazd do posesji zlokalizowanego przy ww. ulicy. Średnia szerokość jezdni ww. ulicy wynosi 4,0m. Roboty polegające na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltobetonowej prowadzone będą na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Drzymały. Oznakowanie istniejące w rejonie prowadzonych robót (obszar opracowania) przedstawiono na rysunku 2.



## 5. Projektowane rozwiązanie – projekt stałej organizacji ruchu.

### 5.1. Zasady ogólne

Projektowane oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2003r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

### 5.2. Projektowane oznakowanie.

Na czas robót zaplanowano całkowite zamknięcie odcinka ul. Słowiańskiej zgodnie z etapami przedstawionymi na rysunku 3-4.

Oznakowanie i zabezpieczenie robót przedstawiono na rys. nr 3-4. Dodatkowo na wlocie na ul. Korczaka od ul. Armii Ludowej (dla etapu oznaczonego na rys. nr 3) należy umieścić znak D-4a informujący o drodze bez przejazdu. Na czas robót wyznaczono objazdy zgodnie z rys. 5-6.

Po każdej dniówce roboczej prace należy doprowadzić do takiego etapu, aby istniała możliwość dojazdu do posesji z zachowaniem minimalnej szerokości przeznaczonej dla ruchu drogowego wynoszącej 2,5m.

### 5.3. Obowiązki Wykonawcy.

#### Wykonawca robót jest zobowiązany do:

- 1) Poinformowania mieszkańców przy ww. ulicy (7 dni przed) o terminie wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym związanych z prowadzonymi robotami oraz o planowanym terminie ich zakończenia.
- 2) Oznakowania i zabezpieczenia robót.
- 3) Natychmiastowego usunięcia uszkodzenia lub uzupełnienia jakiegokolwiek elementu oznakowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tego elementu. Obowiązek kontroli oznakowania robót należy do kierownika robót.
- 4) Przygotowania kładek dla pieszych U-28 w celu umożliwienia przejścia pieszych (mieszkańców) na posesję.
- 5) Umożliwienia w razie konieczności dojazdu samochodom uprzywilejowanym.
- 6) Usunięcia oznakowania wprowadzonego na czas robót po ich zakończeniu.

### 6. Opis występujących zagrożeń lub utrudnień.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia utrudnienia i zagrożenia wynikają z konieczności wprowadzenia zmiany organizacji ruchu poprzez zamknięcie poszczególnych odcinków ul. Słowiańskiej (zgodnie z etapami robót).

W celu zminimalizowania zagrożenia dla ruchu wprowadzono jasne i czytelne oznakowanie na czas robót.

Pracownicy prowadzący prace w pasie drogowym winni być przeszkoleni co do zagrożeń dla nich jak i kierowców korzystających w ww. drogi powiatowej oraz nie stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym, które mogłyby skutkować kolizją lub wypadkiem.

POWIATOWY ZARZĄD CIECHANÓW  
43-170 ŁAZISKA GÓRNE  
ul. Chopina 8  
tel./fax (33) 224-44-99

<i>OPIS TECHNICZNY</i>	6
------------------------	---

## 7. Termin wprowadzenia oznakowania : 2018r.

## 8. Uwagi

Oznakowanie na czas prowadzonych robót należy wykonać ze znaków z grupy „średnie” wykonanych z folii odblaskowej.



